## まちづくり交付金 フォローアップ報告書 宮脇第一地区

平成22年3月

静岡県掛川市

## 1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4一① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

	+r. + <del>-</del>		従前値	目標値	事後評価				フォローアップ(こ	計測時期	フォローアップ・時点での達成	確定値が評価値と比較して大きな差異があ る場合や改善が見られない場合等		総合所見
	7日 1宗		化制温	日保胆	評価値	見込み・確定 の別	目標達成度	1年以内の 達成見込み	よる確定値	百1 烈时税	度	理由	改善策の方向性	₩6 E171 9E
指標1	すれ違い可能な道路 率	%	78.7	100	100	確定 ● 見込み	0	あり なし	100	H21年3月	0			狭小道路が改善され、防災性、安全 性に優れたまちづくりに貢献でき た。
	地震時に倒壊のおそ れがある家屋率	%	72.4	15.0	15.0	確定 ● 見込み	0	あり なし	15.0	H21年3月	0		□ 改善策に補強が必要	移転に伴う再築造と新規家屋の立 地により、倒壊の恐れのある家屋率 が改善された。
	公園へ歩いて行ける 区域の割合	%	0.0	65.5	65.5	確定 ● 見込み	0	あり なし	65.5	H21年3月	0			公園への利用圏が近くなり、居住環 境の向上に貢献できた。
指標4						確定 見込み		あり なし		H 年月			□ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 □ 新たに改善策をたてる	
指標5						確定 見込み		あり なし		H 年月			□ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 □ 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-(1)から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

	指標	,	従前値	目標値・	事後評価			フォローアップ(こ	計測時期	フォローアップ 時 点での達成	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見	
1日 1宗		単位	化削性	口保心	評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の 達成見込み		61 /則时初	度	理由	改善策の方向性	NG E 171 JC
その他の 数値指標1						確定 見込み				H 年月			□ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 □ 新たに改善策をたてる	
その他の 数値指標2						確定 見込み				H 年月			□ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 □ 新たに改善策をたてる	
その他の 数値指標3						確定 見込み				H 年月			□ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 □ 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

## 2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4一③「今後のまちづくり方策」の進捗状況

	ト 添付様式5一③に記載した Dまちづくり方策(事項)	実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
	公園、緑地を憩いの場とした有効活用	特になし		維持管理における地元の協力。 今後想定される緑地整備との連携
・成果を持続させるために 行う方策	公園、緑地を防災拠点としての活用	特になし		区画整理後の新しい自治会活動のなかで有効に活用してもらうように、地元に働きかけていく
		****		
改善策		特になし	特になし	<ul><li>・地域防災組織の見直しと指導者の育成。</li><li>・地域住民への貯水槽・消火栓設置位置の周知。</li></ul>
・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策				
・その他 必要な改善策				

事後評価シート 添付様式5-③から転記

様式4一④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項