静岡県掛川市 個別施設計画（橋梁）

【計画期間】令和5年～令和9年（５年間）　※橋長15.0m以上を基本とする。

通し番号	橋梁名	路線		架設年度（ ）内は推定年	橋長（m）	径間数	幅員（m）	橋種	所在地	点検計画										点検記録		修繕計画（○：修繕設計、△：耐震設計、●：修繕工事、▲：耐震工事（修繕工事含む））										対策内容
		路線名	道路種別							H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	直近点検実施年度	判定区分	H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	
1	馬喰橋	市道仁藤町山口橋線	市町村道	1987	50.3	1	16.8	鋼橋	葛川地内		○					○				R1	Ⅱ											
2	山口橋	市道仁藤町山口橋線	市町村道	1954	28.0	2	6.0	Co橋（PC橋）	満水地内		○					○				R1	Ⅲ						○●					断面修復工
3	大野橋1	市道日坂東山線	市町村道	1971	17.1	1	6.7	Co橋（PC橋）	大野地内				○					○		R3	Ⅱ						△	▲	▲			耐震補強、ひび割れ補修工
4	神子地橋	市道逆川本通り線	市町村道	1972	26.0	1	7.8	鋼橋	薗ヶ谷地内		○					○				R1	Ⅱ						△	▲	▲			耐震補強、ひび割れ補修工
5	宮前橋1	市道初馬長老塚線	市町村道	1967	19.9	1	4.8	Co橋（PC橋）	初馬地内					○					○	H29	Ⅱ											
6	上内田橋	市道南郷五百済線	市町村道	1974	15.0	2	10.2	Co橋（RC）	上内田地内	○					○					H30	Ⅱ	△▲	▲									耐震補強、ひび割れ補修工
7	綱川橋	市道国一富部線	市町村道	1955	31.0	3	7.5	Co橋（RC）	岡津地内		○					○				R1	Ⅰ	▲										耐震補強、断面修復工
8	小津根橋	市道桜木南横断線	市町村道	1962	18.8	2	5.2	Co橋（PC橋）	下垂木地内	○					○					H30	Ⅱ											
9	宮下橋1	市道桜木中横断線	市町村道	1965	20.3	3	4.4	Co橋（PC橋）	上垂木地内	○					○					H30	Ⅱ											
10	田中橋	市道桜木本郷線	市町村道	1963	20.8	3	9.8	Co橋（PC橋）	下垂木地内		○					○				R1	Ⅱ											
11	吉岡橋	市道細谷吉岡線	市町村道	1930	87.0	5	4.6	Co橋（RC）	吉岡地内		○					○				R1	Ⅱ	●										断面修復工
12	小島橋1	市道居尻黒俣線	市町村道	1954	20.9	2	6.0	Co橋（PC橋）	居尻地内		○					○				R1	Ⅲ	○	○		●	●	●					架替
13	奥之田橋	市道居尻黒俣線	市町村道	1969	24.3	1	4.6	鋼橋	居尻地内		○					○				R1	Ⅲ			○			●		△		▲	耐震補強、塗替え塗装工
14	新道橋1	市道居尻黒俣線	市町村道	1968	17.4	1	4.6	鋼橋	居尻地内		○					○				R1	Ⅱ								△		▲	耐震補強
15	鴻ノ巣橋	市道居尻黒俣線	市町村道	1971	16.4	1	4.7	鋼橋	居尻地内			○					○			R2	Ⅰ	○	●	●					△		▲	耐震補強、塗替え塗装工、伸縮装置補修工
16	源田橋	市道居尻黒俣線	市町村道	1970	18.3	1	7.7	鋼橋	黒俣地内		○					○				R1	Ⅱ								△		▲	耐震補強
17	黒俣橋	市道居尻黒俣線	市町村道	1968	15.4	1	7.7	鋼橋	黒俣地内			○					○			R2	Ⅰ	○	●									塗替え塗装工
18	和光橋	市道掛川袋井線	市町村道	1974	92.0	6	8.4	鋼橋	細田地内		○					○				R1	Ⅲ						○	●				断面修復工
19	斉田橋	市道細田六才線	市町村道	1990	34.7	1	13.3	鋼橋	細田地内			○					○			R2	Ⅱ											
20	城下橋1	市道上張城西線	市町村道	1973	39.4	2	12.8	Co橋（PC橋）	城西地内			○					○			R2	Ⅱ	▲	▲									耐震補強、ひび割れ補修工
21	鞍下橋	市道千羽満水線	市町村道	1991	27.4	1	13.1	Co橋（PC橋）	逆川地内		○					○				R1	Ⅰ											
22	梅橋	市道梅橋原川線	市町村道	1985	103.7	8	3.5	Co橋（PC橋）	徳泉地内	○				○					○	H30	Ⅱ											
23	梅ケ谷橋	市道梅ヶ谷飛鳥線	市町村道	1983	34.0	1	9.2	Co橋（PC橋）	上西郷地内		○					○				R1	Ⅱ											
24	山麓橋	市道山麓橋大池線	市町村道	1975	66.0	2	12.8	鋼橋	長谷地内			○					○			R2	Ⅱ											
25	古宮橋	市道日坂本通り線	市町村道	2001	21.1	1	6.5	鋼橋	日坂地内	○					○					H30	Ⅱ						△	▲	▲			耐震補強、ひび割れ補修工
26	八坂橋	市道八坂橋西方線	市町村道	1989	23.6	1	10.0	Co橋（PC橋）	八坂地内		○					○				R1	Ⅰ											
27	興福橋	市道旧相良2号線	市町村道	2009	18.7	1	8.2	Co橋（RC）	上内田地内			○					○			R2	Ⅰ											
28	上神橋	市道満水神代地川線	市町村道	1970	15.2	1	5.6	鋼橋	南地内					○					○	H29	Ⅰ						○			●		耐震補強、ひび割れ補修工、塗替え塗装工（PCB）
29	長谷橋	市道長谷馬道線	市町村道	1968	52.0	2	4.8	鋼橋	長谷地内					○					○	H29	Ⅱ						○	●				塗替え塗装工（PCB）
30	下五明橋	市道下五明橋通り線	市町村道	1982	34.1	1	5.0	Co橋（PC橋）	上西郷地内	○					○					H30	Ⅰ											
31	構江橋	市道飛鳥構江線	市町村道	1986	34.4	1	8.2	鋼橋	上西郷地内		○					○				R1	Ⅰ											
32	寺里橋	市道寺田桑地線	市町村道	1971	75.0	3	4.8	鋼橋	原里地内		○					○				R1	Ⅱ							△		▲	▲	耐震補強
33	出合橋1	市道梅ヶ谷橋西谷田橋左岸線	市町村道	1970	19.8	1	3.6	Co橋（PC橋）	和光地内	○				○					○	H30	Ⅱ											
34	里在家橋	市道里在家橋通り線	市町村道	1978	27.8	1	8.2	鋼橋	倉真地内		○					○				R1	Ⅰ											
35	三谷田橋	市道長谷大池線	市町村道	1979	56.4	2	12.8	Co橋（PC橋）	長谷地内			○					○			R2	Ⅰ	▲	▲	▲								耐震補強、ひび割れ補修工
36	西谷田橋	市道下西郷1―8号線	市町村道	1991	41.0	1	7.2	鋼橋	下西郷地内	○					○					H30	Ⅰ											
37	小市橋	市道小市橋通り線	市町村道	1981	34.1	1	7.6	Co橋（PC橋）	上西郷地内					○					○	H29	Ⅰ											
38	大門橋	市道大門橋通り線	市町村道	1964	27.9	2	3.0	Co橋（PC橋）	原里地内	○				○					○	H30	Ⅱ											
39	新岡津橋	市道新岡津橋通り線	市町村道	1978	22.6	1	5.7	Co橋（PC橋）	岡津地内	○				○					○	H30	Ⅱ											
40	梵天橋	市道高御所北本線	市町村道	1963	46.7	5	4.6	Co橋（PC橋）	静岡県掛川市	○					○				○	H30	Ⅲ				○		●	●				断面修復工
41	領家高橋	市道領家橋通り線	市町村道	1973	64.5	3	4.8	鋼橋	領家地内				○					○		R3	Ⅱ		△	▲	▲		▲					耐震補強、ひび割れ補修工
42	八幡橋	市道八幡橋南北線	市町村道	1964	64.7	5	6.4	Co橋（RC）	篠場地内			○					○			R2	Ⅰ	○	●									断面修復工
43	栃原橋	市道高山栃原橋線	市町村道	1988	45.7	2	5.2	鋼橋	原里地内	○				○					○	H30	Ⅱ											
44	方向橋	市道方向橋矢鯨線	市町村道	1962	23.8	1	9.2	Co橋（PC橋）	下垂木地内	○					○					H30	Ⅰ											
45	三段川原橋	市道三段川原橋通り線	市町村道	1993	35.6	1	6.2	Co橋（PC橋）	上西郷地内	○					○					H30	Ⅰ											
46	山本橋1	市道柿ヶ谷北道線	市町村道	1997	17.8	1	5.2	Co橋（PC橋）	上西郷地内	○					○					H30	Ⅰ											
47	沢田橋	市道沢田橋通り線	市町村道	1958	32.5	3	2.8	Co橋（RC）	沢田地内	○					○				○	H30	Ⅲ			○			●					断面修復工
48	十の坪橋	市道細田下垂木線	市町村道	1990	34.9	1	5.2	鋼橋	細田地内		○					○				R1	Ⅱ											
49	宮島橋	市道貝ガ島橋宮ガ島橋線	市町村道	1964	16.1	2	2.5	Co橋（RC）	倉真地内	○				○					○	H30	Ⅱ											
50	戸塚上橋	市道戸塚水垂線	市町村道	1986	16.2	1	5.0	Co橋（PC橋）	上西郷地内		○					○				R1	Ⅰ											

通し番号	橋梁名	路線		架設年度（ ）内は推定年	橋長（m）	径間数	幅員（m）	橋種	所在地	点検計画										点検記録		修繕計画（○：修繕設計、△：耐震設計、●：修繕工事、▲：耐震工事(修繕工事含む)）										対策内容
		路線名	道路種別							H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	直近点検実施年度	判定区分	H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	
51	桶田橋	市道桶田五百済線	市町村道	1962	20.3	2	4.6	Co橋（RC）	上内田地内				○					○		R3	Ⅲ	○				●						断面修復工
52	田島橋	市道田島桶田線	市町村道	1970	23.0	1	3.6	鋼橋	上内田地内		○					○				R1	Ⅱ											
53	金谷橋	市道弁天金谷線	市町村道	1965	16.2	2	3.8	Co橋（RC）	上内田地内				○					○		R3	Ⅰ											
54	高橋1	市道高橋線	市町村道	1971	15.5	1	4.6	鋼橋	板沢地内			○					○			R2	Ⅱ						○		●			塗替え塗装工（PCB）
55	和田小橋	市道五百済菊川線	市町村道	1996	16.3	1	7.7	Co橋（PC橋）	板沢地内			○					○			R2	Ⅰ											
56	海戸橋	市道海戸橋通り線	市町村道	1970	16.1	1	3.5	鋼橋	板沢地内			○					○			R2	Ⅱ					○	●					塗替え塗装工（PCB）
57	成滝橋	市道成滝橋通り線	市町村道	1970	35.7	2	5.3	鋼橋	金城地内		○					○				R1	Ⅱ				●							段差摺り付け工
58	金城橋	市道金城橋通り線	市町村道	1968	36.3	2	4.8	鋼橋	葛川地内				○					○		R3	Ⅱ	△		▲			▲					耐震補強、ひび割れ補修工
59	志茂橋	市道栄中前線	市町村道	1971	17.0	1	5.3	鋼橋	本所地内		○					○				R1	Ⅱ						△	▲	▲			耐震補強、塗替え塗装工（PCB）
60	清水橋1	市道川向諏訪道線	市町村道	2001	26.2	1	7.2	Co橋（RC）	伊達方地内					○					○	H29	Ⅰ											
61	塩井橋	市道伊達方滑川線	市町村道	1968	22.4	1	3.6	鋼橋	八坂地内				○					○		R3	Ⅱ	○		●								当て板補修工
62	逆川橋	市道池下線	市町村道	1972	26.3	1	4.6	鋼橋	薗ヶ谷地内		○					○				R1	Ⅱ											
63	大手橋	市道連雀松尾線	市町村道	1985	29.5	1	9.2	Co橋（PC橋）	掛川地内					○					○	H29	Ⅱ											
64	水源橋	市道城西水源橋道線	市町村道	1980	39.5	1	7.0	鋼橋	城西地内					○					○	H29	Ⅱ											
65	明治橋	市道明治橋通り線	市町村道	1985	36.2	1	7.2	鋼橋	城西地内					○					○	H29	Ⅱ											
66	瓦橋	市道瓦橋通り線	市町村道	1984	34.8	1	7.2	Co橋（PC橋）	城西地内					○					○	H29	Ⅱ											
67	緑橋	市道緑橋通り線	市町村道	1986	30.4	1	17.2	Co橋（PC橋）	城下地内		○					○				R1	Ⅰ											
68	奥姫橋	市道奥姫橋通り線	市町村道	1987	31.2	1	16.8	Co橋（PC橋）	仁藤町地内		○					○				R1	Ⅰ											
69	道神橋	市道道神橋通り線	市町村道	1985	27.3	1	7.2	Co橋（PC橋）	葛川地内					○					○	H29	Ⅱ											
70	笠屋橋	市道通町笠屋通り線	市町村道	1986	29.6	1	7.2	Co橋（PC橋）	仁藤地内		○					○				R1	Ⅰ											
71	矢鯨橋	市道方向橋矢鯨線	市町村道	1961	22.3	3	4.4	Co橋（RC）	下垂木地内		○					○				R1	Ⅱ											
72	神田橋	市道神田橋通り線	市町村道	1954	21.3	3	2.5	Co橋（RC）	下垂木地内	○					○				○	H30	Ⅲ			○							●	断面修復工
73	久門久橋	市道久門久橋通り線	市町村道	1965	20.6	3	2.9	Co橋（RC）	上垂木地内	○					○				○	H30	Ⅱ											
74	川西橋	市道川西橋通り線	市町村道	1963	22.0	3	2.4	Co橋（RC）	下垂木地内	○					○				○	H30	Ⅱ											
75	峯乃橋	市道西側田中通り線	市町村道	1964	20.1	3	5.1	Co橋（RC）	下垂木地内	○					○				○	H30	Ⅱ											
76	中才橋	市道中才橋通り線	市町村道	1964	20.6	3	2.9	Co橋（RC）	下垂木地内	○					○				○	H30	Ⅱ											
77	岡津下橋	市道岡津上り側道1号線	市町村道	1965	19.9	2	4.0	鋼橋	岡津地内	○					○				○	H30	Ⅲ			●							●	橋面補修工、標識設置工
78	新板沢橋	市道板沢病院線	市町村道	1994	30.0	1	15.8	Co橋（PC橋）	板沢地内			○					○			R2	Ⅰ											
79	開戸橋	市道開戸橋通り線	市町村道	1977	35.0	2	3.8	鋼橋	原里地内	○				○					○	H30	Ⅱ											
80	権現橋	市道権現橋通り線	市町村道	1983	97.0	3	9.8	鋼橋	各和地内		○					○				R1	Ⅱ			△			▲	▲	▲			耐震補強、ひび割れ補修工
81	各和橋	市道各和橋上右岸線	市町村道	不明	72.4	6	3.2	鋼橋	各和地内				○					○		R3	Ⅱ	○		●	●							床版補修工
82	和郷橋	市道城西西谷田線	市町村道	1996	50.2	1	14.8	鋼橋	中宿地内		○					○				R1	Ⅱ											
83	源作橋	市道源作橋通り線	市町村道	1980	27.5	1	5.0	鋼橋	倉真地内	○				○					○	H30	Ⅱ											
84	山崎橋	市道谷川山崎線	市町村道	1974	27.8	1	7.7	鋼橋	倉真地内	○					○					H30	Ⅰ											
85	貝ヶ島橋	市道貝ガ島橋宮ガ島橋線	市町村道	1975	17.0	1	4.8	鋼橋	倉真地内	○					○					H30	Ⅰ											
86	下河原橋1	市道薗ヶ谷池下線	市町村道	1979	25.8	1	6.0	鋼橋	逆川地内		○					○				R1	Ⅱ											
87	河原川橋	市道半蔵道線	市町村道	1981	16.0	2	3.9	鋼橋	上内田地内					○					○	H29	Ⅱ											
88	松下橋	市道松下橋通り線	市町村道	1981	18.5	1	5.8	鋼橋	上内田地内					○					○	H29	Ⅱ											
89	吉松橋	市道吉松橋通り線	市町村道	1978	20.0	1	5.0	鋼橋	本所地内					○					○	H29	Ⅱ											
90	新松下橋	市道八坂ＩＣ北側道線	市町村道	2001	27.8	1	6.2	鋼橋	八坂地内					○					○	H29	Ⅰ											
91	新知出合橋	市道新知出会橋通り線	市町村道	2003	32.5	1	3.8	鋼橋	南西郷地内					○					○	H29	Ⅰ											
92	車道橋	市道車道橋通り線	市町村道	1985	27.1	1	4.8	鋼橋	葛川地内		○					○				R1	Ⅱ											
93	新吉岡橋	市道新吉岡橋通り線	市町村道	2003	120.6	3	10.5	鋼橋	吉岡地内				○					○		R3	Ⅰ											
94	新高萩橋	市道笠北戸沢線	市町村道	1981	22.6	1	7.4	鋼橋	上西郷地内		○					○				R1	Ⅱ										△	耐震補強
95	小和田前橋	市道小和田前橋通り線	市町村道	1982	27.4	1	5.0	鋼橋	倉真地内	○				○					○	H30	Ⅱ											
96	西側橋	市道西側橋通り線	市町村道	1983	19.2	1	5.2	Co橋（PC橋）	上垂木地内	○					○					H30	Ⅰ											
97	薮田下橋	市道薮田西線	市町村道	1984	15.2	1	5.2	Co橋（PC橋）	上垂木地内			○					○			R2	Ⅰ											
98	戸塚中橋	市道戸塚中橋通り線	市町村道	1984	18.8	1	4.8	Co橋（PC橋）	上西郷地内		○					○				R1	Ⅰ											
99	山下橋	市道権現橋通り線	市町村道	1984	39.3	2	8.3	Co橋（PC橋）	各和地内			○					○			R2	Ⅱ							△		▲		耐震補強
100	葛川小橋	市道葛川小橋通り線	市町村道	1985	27.2	1	2.6	鋼橋	葛川地内				○					○		R3	Ⅱ											
101	山神橋	市道山ノ神橋通り線	市町村道	1984	24.1	1	5.2	鋼橋	原里地内			○					○			R2	Ⅱ											
102	矢洗場小橋	市道矢洗場小橋線	市町村道	1985	27.2	1	2.6	鋼橋	仁藤地内				○					○		R3	Ⅱ				●							地覆補修工
103	杉谷成滝線跨線橋	市道杉谷成滝線	市町村道	1985	238.3	8	13.0	Co橋（PC橋）	葵町地内					○					○	H29	Ⅱ		●									塗替え塗装工
104	五百済橋	市道南郷五百済線	市町村道	1975	12.1	1	11.6	鋼橋	上内田地内			○				○				R2	Ⅲ				△		▲					耐震補強、ひび割れ補修工
105	小林橋	市道栄橋東線	市町村道	1960	16.3	3	3.4	Co橋（RC）	上内田地内				○					○		R3	Ⅱ	●										断面修復工

通し番号	橋梁名	路線		架設年度（ ）内は推定年	橋長（m）	径間数	幅員（m）	橋種	所在地	点検計画										点検記録		修繕計画（○：修繕設計、△：耐震設計、●：修繕工事、▲：耐震工事(修繕工事含む)）										対策内容
		路線名	道路種別							H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	直近点検実施年度	判定区分	H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	
106	安西橋	市道大頭龍道線	市町村道	1990	18.7	1	6.2	Co橋（PC橋）	上内田地内		○					○				R1	Ⅰ											
107	滝川橋	市道杉谷成滝線	市町村道	1976	44.0	2	16.8	Co橋（PC橋）	金城地内		○					○				R1	Ⅱ											
108	原谷橋	市道原谷本通り線	市町村道	1931	101.7	7	5.2	Co橋（PC橋）	本郷地内			○					○			R2	Ⅲ		○	●	●							断面修復工
109	富部橋	市道富部各和線	市町村道	1977	14.7	1	7.8	Co橋（PC橋）	富部地内	○			○					○		R3	Ⅲ					○	●					橋面防水工
110	中村橋1	市道中村橋通り線	市町村道	1979	20.7	1	4.8	Co橋（PC橋）	上垂木地内	○				○					○	H30	Ⅱ											
111	三の谷橋	市道三ノ谷橋通り線	市町村道	1977	22.9	1	5.2	鋼橋	上垂木地内	○					○					H30	Ⅰ											
112	出合橋2	市道戸沢荒芝線	市町村道	1966	15.5	1	4.8	鋼橋	倉真地内	○					○					H30	Ⅱ										△	塗替え塗装工
113	小揃橋	市道明ヶ島線	市町村道	1972	19.5	1	4.2	鋼橋	上西之谷地内				○					○		R3	Ⅰ		○	●								塗替え塗装工（PCB）
114	湯治ヶ谷橋	市道瓦ヶ谷本線	市町村道	1976	16.4	1	4.8	鋼橋	初馬地内	○				○					○	H30	Ⅱ											
115	戸塚橋	市道戸塚橋通り線	市町村道	1931	24.0	3	6.4	Co橋（RC）	上西郷地内	○					○				○	H30	Ⅲ			○	●							断面修復工
116	古立橋	市道古立通り線	市町村道	1981	20.8	1	5.2	Co橋（PC橋）	上垂木地内			○					○			R2	Ⅰ											
117	掛川駅梅橋線跨線橋	市道掛川駅梅橋線	市町村道	1989	15.0	1	12.8	Co橋（PC橋）	中央高町地内					○					○	H29	Ⅱ											
118	新田橋1	市道駒形幹線	市町村道	1989	16.3	1	5.0	Co橋（PC橋）	初馬地内					○					○	H29	Ⅱ											
119	中村橋2	市道栗本幼西線	市町村道	1993	16.5	1	5.2	Co橋（PC橋）	初馬地内					○					○	H29	Ⅰ											
120	桧下ノ谷橋	市道初馬北幹線	市町村道	1993	18.8	1	7.7	Co橋（PC橋）	初馬地内		○					○				R1	Ⅰ											
121	一丁田橋1	市道下神田一丁田線	市町村道	1996	22.8	1	7.2	Co橋（PC橋）	家代地内		○					○				R1	Ⅱ											
122	こでまり橋	市道知山1号線	市町村道	1993	19.0	1	5.2	鋼橋	上垂木地内		○					○				R1	Ⅰ											
123	川原橋	市道初馬乙星線	市町村道	1995	19.1	1	9.2	Co橋（PC橋）	初馬地内				○					○		R3	Ⅰ											
124	鹿島橋1	市道水垂西谷田線	市町村道	1998	38.5	1	14.8	鋼橋	和光地内					○					○	H29	Ⅰ											
125	長谷大橋	市道長谷大池線	市町村道	2001	248.6	8	16.6	Co橋（PC橋）	長谷地内	○					○					H30	Ⅰ											
126	寺山橋	市道風呂屋東線	市町村道	2002	19.0	1	7.2	Co橋（PC橋）	初馬地内	○					○					H30	Ⅰ											
127	新長谷橋	市道長谷桜木線	市町村道	2002	60.2	1	20.8	鋼橋	長谷地内				○					○		R3	Ⅰ											
128	下川原橋1	市道柿ヶ谷線	市町村道	2000	16.4	1	7.2	Co橋（PC橋）	上西郷地内	○					○					H30	Ⅰ											
129	東大谷橋	市道大渕2号線	市町村道	1993	26.3	1	13.7	Co橋（PC橋）	大渕地内		○					○				R1	Ⅰ											
130	柳瀬橋	市道西大渕大渕2号線	市町村道	1986	31.0	1	8.2	Co橋（PC橋）	大渕地内		○					○				R1	Ⅰ											
131	十内橋	市道西大渕大渕2号線	市町村道	1969	25.1	2	6.2	Co橋（PC橋）	西大渕地内	○					○					H30	Ⅱ											
132	今沢橋	市道西大渕沖之須6号線	市町村道	1967	52.0	3	3.6	鋼橋	西大渕地内			○					○			R2	Ⅱ	○	●									塗替え塗装工
133	仲町橋	市道西大渕横須賀10号線	市町村道	1976	28.1	1	9.3	鋼橋	西大渕地内			○					○			R2	Ⅲ						○●					支承アンカーボルト補修工
134	新橋1	市道大渕・山崎12号線	市町村道	2000	24.2	1	9.3	Co橋（PC橋）	西大渕地内				○					○		R3	Ⅰ											
135	浜砂橋	市道沖之須3号線	市町村道	1969	28.1	5	9.3	Co橋（PC橋）	居尻地内	○					○				○	H30	Ⅲ			○			●					断面修復工
136	白橋	市道山崎16号線	市町村道	1964	29.7	3	6.2	Co橋（PC橋）	山崎地内			○					○			R2	Ⅱ		○	●			△	▲	▲			耐震補強、断面修復工
137	新川橋	市道西大渕山崎73号線	市町村道	1977	19.0	1	10.0	Co橋（PC橋）	山崎地内	○					○					H30	Ⅱ											
138	下紙川橋	市道西大渕山崎73号線	市町村道	1977	19.5	1	10.0	Co橋（PC橋）	西大渕地内	○					○					H30	Ⅱ											
139	裏川橋	市道山崎18号線	市町村道	1974	16.0	1	9.2	Co橋（PC橋）	山崎地内			○					○			R2	Ⅱ											
140	下谷口橋	市道大渕133号線	市町村道	1995	25.8	1	7.2	Co橋（PC橋）	大渕地内	○					○					H30	Ⅰ											
141	新開橋	市道大谷線	市町村道	1968	20.5	1	4.0	鋼橋	大渕地内			○					○			R2	Ⅱ					○	●					塗替え塗装工（PCB）
142	調練橋	市道西大渕119号線	市町村道	1979	24.9	1	7.5	鋼橋	西大渕地内			○					○			R2	Ⅲ						○●					支承塗替え塗装工
143	今竜今寺橋	市道大渕2号線	市町村道	1989	18.3	1	12.5	鋼橋	大渕地内	○					○					H30	Ⅱ											
144	本谷橋	市道山崎2号線	市町村道	1981	18.7	1	6.2	Co橋（PC橋）	山崎地内				○					○		R3	Ⅱ						○	▲	▲			耐震補強、ひび割れ補修工
145	二番町橋	市道西大渕3号線	市町村道	1988	18.6	1	6.2	Co橋（PC橋）	横須賀地内			○					○			R2	Ⅰ											
146	川原崎橋	市道西大渕80号線	市町村道	1986	20.4	1	8.7	Co橋（RC）	西大渕地内				○					○		R3	Ⅰ											
147	藤塚橋	市道大渕374号線	市町村道	1991	27.1	1	6.2	Co橋（RC）	大渕地内			○					○			R2	Ⅰ											
148	若宮橋1	市道大渕374号線	市町村道	1991	18.6	1	6.6	Co橋（PC橋）	大渕地内				○					○		R3	Ⅰ											
149	田町裏橋	市道西大渕174号線旧道線	市町村道	1985	21.7	1	5.2	Co橋（PC橋）	西大渕地内	○					○					H30	Ⅰ											
150	薗橋	市道西大渕8号線	市町村道	1994	24.3	1	9.0	Co橋（PC橋）	西大渕地内				○					○		R3	Ⅰ											
151	普門寺橋	市道西大渕161号線	市町村道	1992	24.7	1	9.2	Co橋（PC橋）	西大渕地内				○					○		R3	Ⅰ											
152	石津大橋1	市道山崎西大渕89号線	市町村道	1995	56.6	2	8.2	Co橋（PC橋）	西大渕地内	○					○					H30	Ⅰ											
153	石津大橋2	市道山崎西大渕89号線	市町村道	1993	20.8	1	8.2	Co橋（PC橋）	山崎地内	○					○					H30	Ⅰ											
154	負出橋	市道大渕129号線	市町村道	2006	20.2	2	3.0	鋼橋	大渕地内		○					○				R1	Ⅱ	●										床版補修工
155	坊主渕橋	市道沖之須9号線	市町村道	2008	25.9	1	11.8	Co橋（PC橋）	西大渕地内	○					○					H30	Ⅰ											
156	上下上川橋	市道山崎西大渕11号線	市町村道	不明	17.0	1	5.8	鋼橋	西大渕地内	○					○					H30	Ⅱ											
157	榎田橋	市道土方平田線	市町村道	1969	29.7	1	7.0	鋼橋	岩滑地内			○					○			R2	Ⅰ		▲									耐震補強、塗替え塗装工
158	明僧橋	市道21号線	市町村道	1969	28.0	1	6.0	鋼橋	岩滑地内			○					○			R2	Ⅱ					○	●					塗替え塗装工（PCB）
159	新橋2	市道近江ヶ谷線	市町村道	1973	24.0	1	7.8	鋼橋	中方地内	○					○					H30	Ⅱ											
160	与惣川4号橋	市道神場子西線	市町村道	1998	26.8	1	8.2	Co橋（PC橋）	大坂地内	○					○					H30	Ⅰ											

通し番号	橋梁名	路線		架設年度（ ）内は推定年	橋長（m）	径間数	幅員（m）	橋種	所在地	点検計画										点検記録		修繕計画（○：修繕設計、△：耐震設計、●：修繕工事、▲：耐震工事(修繕工事含む)）										対策内容
		路線名	道路種別							H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	直近点検実施年度	判定区分	H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	
161	船渡橋	市道花面線	市町村道	1966	50.0	3	7.3	Co橋（PC橋）	国包地内		○					○				R1	Ⅱ											
162	矢代橋	市道落合西線	市町村道	1968	24.4	1	4.6	鋼橋	上土方落合地内	○					○					H30	Ⅱ						○	●				塗替え塗装工（PCB）
163	川久保橋	市道川久保釜田線	市町村道	1979	29.9	1	7.3	鋼橋	川久保地内			○					○			R2	Ⅱ											
164	畑ケ谷橋	市道篠ケ谷東線	市町村道	1959	26.2	3	3.7	Co橋（PC橋）	下土方地内			○					○			R2	Ⅱ											
165	天神橋	市道嶺向東大谷線	市町村道	2020	26.0	1	7.5	Co橋（PC橋）	上土方地内					○					○	H27	Ⅱ	▲	▲	▲								架替
166	第3城東橋	市道下中西側線	市町村道	2000	26.2	1	5.4	Co橋（PC橋）	下土方地内	○					○					H30	Ⅰ											
167	報徳橋	市道公文字線	市町村道	1962	27.2	2	15.9	Co橋（PC橋）	上土方地内		○					○				R1	Ⅱ											
168	竜今寺4号橋	市道笠南道路	市町村道	1974	24.4	1	7.7	鋼橋	浜野地内	○					○					H30	Ⅱ											
169	東大坂橋	市道川久保・三俣線	市町村道	1969	35.1	2	6.3	鋼橋	三俣地内				○					○		R3	Ⅲ										●	塗替え塗装工
170	大志茂橋	市道大志茂南線	市町村道	1974	21.4	1	5.3	Co橋（PC橋）	入山瀬地内			○					○			R2	Ⅲ				●							断面修復工
171	久保田橋	市道養鶏場北線	市町村道	1975	17.0	1	4.9	鋼橋	川久保地内				○					○		R3	Ⅱ											
172	萩間橋	市道沢久保南線	市町村道	1968	24.4	1	3.6	鋼橋	上土方落合地内		○					○				R1	Ⅱ						○	●				塗替え塗装工（PCB）
173	沢久保橋	市道沢久保北線	市町村道	1968	24.4	1	4.6	鋼橋	上土方落合地内		○					○				R1	Ⅱ						○	●				塗替え塗装工（PCB）
174	瀧門橋	市道萩間線	市町村道	1969	24.4	1	5.6	鋼橋	上土方落合地内		○					○				R1	Ⅱ						○		●			塗替え塗装工（PCB）
175	たか橋	市道285号線	市町村道	1967	24.0	2	3.1	鋼橋	上土方地内	○					○				○	H30	Ⅲ										●	塗替え塗装工
176	大谷田橋	市道大谷田線	市町村道	1967	24.7	1	3.6	鋼橋	上土方地内		○					○				R1	Ⅱ						○		●			塗替え塗装工（PCB）
177	第1城東橋	市道28号線	市町村道	2000	26.5	1	4.5	Co橋（PC橋）	下土方地内	○					○					H30	Ⅰ											
178	大井戸橋	市道大井戸線	市町村道	1972	17.0	1	4.9	鋼橋	川久保地内	○					○					H30	Ⅱ											
179	一丁田橋2	市道一丁田線	市町村道	1972	19.9	1	4.8	鋼橋	川久保地内			○					○			R2	Ⅱ											
180	洗心橋	市道天王ケ谷線	市町村道	1970	25.7	4	3.1	Co橋（RC）	川久保地内	○					○					H30	Ⅱ											
181	しのがや橋	市道349号線	市町村道	1963	25.8	4	6.5	Co橋（RC）	川久保地内	○					○					H30	Ⅱ											
182	新福寺橋	市道城下・新福寺線	市町村道	1974	18.3	1	7.2	Co橋（PC橋）	高瀬地内				○					○		R3	Ⅲ				○	●						橋面防水工
183	柏田橋	市道柏田北線	市町村道	1971	22.5	1	5.8	鋼橋	中方地内			○					○			R2	Ⅱ											
184	簀子橋	市道中方宮裏線	市町村道	1973	24.0	1	4.8	鋼橋	中方地内			○					○			R2	Ⅱ											
185	天王橋	市道宮下線	市町村道	1973	24.0	1	5.8	鋼橋	中方地内			○					○			R2	Ⅰ											
186	仲良橋	市道220号線	市町村道	1973	18.2	1	1.9	鋼橋	小貫地内			○					○			R2	Ⅱ											
187	白髭橋	市道白髭線	市町村道	1969	28.4	1	6.0	Co橋（PC橋）	岩滑地内				○					○		R3	Ⅱ	○			●							断面修復工
188	河原橋	市道河原線	市町村道	1971	17.2	1	3.6	鋼橋	中地内			○					○			R2	Ⅰ						○		●			塗替え塗装工（PCB）
189	日林橋	市道日林東線	市町村道	1968	17.6	1	3.7	鋼橋	中地内			○					○			R2	Ⅱ											
190	大旗橋	市道46号線	市町村道	1968	16.5	1	3.6	鋼橋	中地内			○					○			R2	Ⅱ						○		●			塗替え塗装工（PCB）
191	高橋2	市道35号線	市町村道	1971	16.5	1	3.6	鋼橋	中地内			○					○			R2	Ⅱ					○	●					塗替え塗装工（PCB）
192	亀惣橋	市道川久保釜田線	市町村道	1974	20.6	1	7.6	鋼橋	中地内			○					○			R2	Ⅱ				△		▲					耐震補強、ひび割れ補修工
193	亀惣橋歩道橋	市道川久保釜田線	市町村道	1984	23.2	1	2.5	Co橋（PC橋）	中地内				○					○		R3	Ⅰ											
194	温土ノ谷橋	市道温土ノ谷線	市町村道	1977	21.4	1	7.2	Co橋（PC橋）	入山瀬地内				○					○		R3	Ⅰ		○	●	●							断面修復工、伸縮装置補修工
195	中嶋橋	市道328号線	市町村道	1973	60.2	1	8.5	鋼橋	千浜地内			○					○			R2	Ⅱ				●							当て板補修工、塗替え塗装工、As舗装補修工
196	与惣橋	市道新川線	市町村道	1981	18.7	1	8.2	Co橋（PC橋）	大坂地内				○					○		R3	Ⅱ											
197	竜今寺1号橋	市道旧開拓南線	市町村道	1981	21.3	1	4.2	Co橋（PC橋）	浜野地内	○					○					H30	Ⅱ											
198	竜今寺2号橋	市道睦浜海岸線	市町村道	1982	21.5	1	8.2	Co橋（PC橋）	浜野地内			○					○			R2	Ⅰ											
199	竜今寺3号橋	市道66号線	市町村道	1975	20.2	1	2.8	鋼橋	浜野地内				○					○		R3	Ⅲ									●		塗替え塗装工、ガードレール取替工
200	浜野西橋	市道浜野西線	市町村道	1974	20.5	1	7.2	鋼橋	浜野地内		○					○				R1	Ⅰ											
201	成行橋	市道千浜西海の家線	市町村道	1975	17.0	1	4.4	Co橋（RC）	千浜地内	○					○					H30	Ⅰ											
202	前野橋	市道千浜西線	市町村道	1975	18.5	1	4.4	Co橋（PC橋）	千浜地内	○					○					H30	Ⅱ											
203	高松川第3号橋	市道千浜大松線	市町村道	1975	17.2	1	8.0	Co橋（PC橋）	千浜地内	○					○					H30	Ⅱ											
204	高松川第4号橋	市道前新田東西北線	市町村道	1977	15.9	1	5.5	Co橋（RC）	千浜地内				○					○		R3	Ⅱ											
205	高松川第5号橋	市道八代南線	市町村道	2000	15.8	1	6.1	Co橋（PC橋）	千浜地内				○					○		R3	Ⅰ											
206	高松川第6号橋	市道八代線	市町村道	1977	16.1	1	5.3	Co橋（PC橋）	千浜地内				○					○		R3	Ⅰ											
207	高松川第7号橋	市道成福寺前線	市町村道	1977	15.9	1	4.4	Co橋（PC橋）	千浜地内				○					○		R3	Ⅰ	●										As舗装補修工
208	浜野下橋	市道羽衣南線	市町村道	1975	29.0	1	7.7	鋼橋	浜野地内	○				○					○	H30	Ⅲ			○	●	●						塗替え塗装工
209	浜野東橋	市道隣保館南線	市町村道	1974	27.7	1	5.5	鋼橋	浜野地内	○				○					○	H30	Ⅲ			○●		●						塗替え塗装工
210	竜今寺5号橋	市道掛塚線	市町村道	1974	20.2	1	5.7	鋼橋	浜野地内			○					○			R2	Ⅱ											
211	野賀橋	市道竜今寺野賀線	市町村道	1968	15.5	1	4.9	鋼橋	大坂地内	○					○				○	H30	Ⅲ			○	●							塗替え塗装工
212	千部橋	市道積水北線	市町村道	1977	15.7	1	6.0	Co橋（PC橋）	中地内	○					○					H30	Ⅰ											
213	下河原橋2	市道峯向線	市町村道	1974	23.2	1	5.2	鋼橋	入山瀬地内			○					○			R2	Ⅱ											
214	山本橋2	市道山本線	市町村道	1977	21.3	1	5.2	Co橋（PC橋）	入山瀬地内				○					○		R3	Ⅰ											
215	宮前橋2	市道221号線	市町村道	1973	24.0	1	1.9	鋼橋	中方地内			○					○			R2	Ⅱ											

通し番号	橋梁名	路線		架設年度（ ）内は推定年	橋長（m）	径間数	幅員（m）	橋種	所在地	点検計画										点検記録		修繕計画（○：修繕設計、△：耐震設計、●：修繕工事、▲：耐震工事(修繕工事含む)）										対策内容
		路線名	道路種別							H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	直近点検実施年度	判定区分	H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	
216	与惣川橋	市道鷺田糸繰線	市町村道	1984	27.0	1	10.5	Co橋（PC橋）	三俣地内	○					○					H30	Ⅱ									△		耐震補強
217	鹿島橋2	市道鷺田糸繰線	市町村道	1985	193.0	5	10.5	Co橋（PC橋）	国包地内				○					○		R3	Ⅱ	△		▲	▲	▲	▲					耐震補強、ひび割れ補修工
218	与惣川5号橋	市道新川西線	市町村道	1984	25.0	1	9.5	Co橋（PC橋）	大坂地内		○					○				R1	Ⅰ											
219	理休橋	市道前新田東西線	市町村道	1990	16.0	1	5.5	Co橋（PC橋）	千浜地内				○					○		R3	Ⅱ											
220	八ッ枝橋	市道169号線	市町村道	1986	17.2	1	9.3	Co橋（PC橋）	高瀬地内	○					○					H30	Ⅱ											
221	汐風橋	市道海洋公園線	市町村道	1991	27.2	1	9.8	Co橋（PC橋）	国安地内			○					○			R2	Ⅰ											
222	新天王橋	市道雨垂線	市町村道	1992	24.3	1	6.7	鋼橋	小貫地内				○					○		R3	Ⅰ											
223	佐東川2号橋	市道宮前線	市町村道	1996	20.6	1	4.2	Co橋（PC橋）	高瀬地内	○					○					H30	Ⅰ											
224	佐東川11号橋	市道大久保線	市町村道	1997	17.0	1	4.2	Co橋（PC橋）	高瀬地内				○					○		R3	Ⅰ											
225	大船渡橋	市道土方平田線	市町村道	1972	132.6	2	6.9	Co橋（PC橋）	岩滑地内	○					○					H30	Ⅱ											
226	二丁越橋	市道高塚神場子線	市町村道	1992	44.6	1	11.0	鋼橋	海戸地内	○					○					H30	Ⅰ											
227	東谷橋	市道東谷線	市町村道	2004	17.2	1	5.2	Co橋（PC橋）	高瀬地内			○					○			R2	Ⅰ											
228	与惣川6号橋	市道大坂小学校南線	市町村道	1988	15.6	1	6.8	Co橋（PC橋）	大坂地内				○					○		R3	Ⅱ											
229	大倉橋	市道大倉ヶ谷･片倉線	市町村道	1968	27.0	1	5.0	鋼橋	横須賀地内			○					○			R2	Ⅰ						○			●		塗替え塗装工（PCB）
230	社宮寺橋	市道道の駅西側線	市町村道	2002	24.8	2	11.2	Co橋（PC橋）	八坂地内				○					○		R3	Ⅰ											
231	将門橋	市道将門橋通り線	市町村道	2001	31.8	1	3.8	鋼橋	大池地内					○					○	H29	Ⅰ											
232	宇洞橋	市道桜木中横断線	市町村道	1971	16.2	1	10.5	Co橋（PC橋）	家代地内	○					○					H30	Ⅰ											
233	白泉寺橋	市道六才橋宇洞線	市町村道	1998	24.7	1	55.8	Co橋（PC橋）	下垂木地内	○					○					H30	Ⅱ											
234	森平橋	市道桜木南横断線	市町村道	1998	23.5	1	16.8	Co橋（PC橋）	下垂木地内	○					○					H30	Ⅱ											
235	綱田橋	市道綱田橋通り線	市町村道	1997	23.8	1	7.2	Co橋（PC橋）	下垂木地内	○					○					H30	Ⅰ											
236	下畔住橋	市道段海戸東線	市町村道	1996	16.2	2	5.2	Co橋（PC橋）	初馬地内			○					○			R2	Ⅰ											
237	栃沢奥橋	市道栃沢奥橋線	市町村道	(1962)	13.9	2	3.4	鋼橋	初馬地内			○					○			R2	Ⅲ				○	●	●					塗替え塗装工
238	新与惣川橋	市道川久保・三俣線	市町村道	1993	33.7	1	11.5	Co橋（PC橋）	三俣地内		○					○				R1	Ⅰ									△		耐震補強、橋名板補修工
239	十面橋	市道轟ケ谷線	市町村道	1970	11.4	1	5.0	鋼橋	大渕地内		○				○					R1	Ⅱ						○			●		塗替え塗装工（PCB）
240	内川橋	市道山崎43号線	市町村道	1974	16.0	1	9.2	Co橋（PC橋）	山崎地内		○					○				R1	Ⅱ											
241	奥三沢橋	市道山崎2号線	市町村道	1971	21.0	2	4.8	鋼橋	山崎地内	○			○					○		R3	Ⅱ						○			●		塗替え塗装工（PCB）
242	正道跨道橋	市道千勝神社通り線	市町村道	2011	93.1	5	5.8	鋼橋	原里地内	○					○					H30	Ⅰ											
243	アンダー南橋	市道置田川梅橋線	市町村道	1983	15.4	3	8.9	Co橋（RC）	久保地内				○					○		R3	Ⅰ											
244	アンダー北橋	市道ｱﾝﾀﾞｰﾎﾞｯｸｽ側道北線	市町村道	1983	15.1	3	8.0	Co橋（RC）	中央地内				○					○		R3	Ⅰ											
245	高御所蛍橋	市道高御所ＩＣ北ﾊﾞｲﾊﾟｽ線	市町村道	2013	15.0	1	15.8	Co橋（PC橋）	高御所地内				○					○		R3	Ⅱ											
246	ふれあい橋	市道新東名側道寺島原里線	市町村道	2002	35.0	1	7.2	Co橋（PC橋）	原里地内			○					○			R2	Ⅰ											
247	にこにこ橋	市道新東名側道寺島原里線	市町村道	2002	45.0	1	7.2	Co橋（PC橋）	原里地内				○					○		R3	Ⅰ											
248	高萩橋	市道笠北橋通り線	市町村道	1995	26.8	1	7.2	Co橋（PC橋）	上西郷地内	○					○					H30	Ⅰ											
249	円道橋	市道相良大須賀線旧道線	市町村道	1967	16.5	1	6.7	鋼橋	中地内	○					○					H30	Ⅱ						○			●		塗替え塗装工（PCB）
250	宮中橋	市道鰯原別所線	市町村道	1995	33.9	1	9.2	Co橋（PC橋）	下垂木地内		○					○				R1	Ⅰ			●								断面修復工
251	仏沢橋	市道入山瀬線	市町村道	2015	82.0	2	8.5	鋼橋	入山瀬地内	○					○					H30	Ⅰ											
252	大杉橋	市道入山瀬線	市町村道	2015	38.5	1	8.5	鋼橋	入山瀬地内	○					○					H30	Ⅱ											
253	新船渡橋	市道海洋公園北線	市町村道	2013	56.0	1	13.8	鋼橋	千浜地内	○					○					H30	Ⅰ											
254	新田町裏橋	市道西大渕174号線	市町村道	2012	22.1	1	16.8	Co橋（PC橋）	西大渕地内	○					○					H30	Ⅰ											
255	佐夜鹿跨道橋	市道中山隧道御林支線	市町村道	2004	35.5	1	5.9	鋼橋	日坂地内			○					○			R2	Ⅰ											
256	兼情橋	市道海戸公文線	市町村道	2005	39.2	1	8.2	鋼橋	海戸地内	○					○					H30	Ⅱ											
257	小梅橋	市道川久保・三俣線	市町村道	2004	27.9	1	11.0	Co橋（PC橋）	川久保地内	○					○					H30	Ⅰ											
258	赤石橋	市道滝ノ谷真砂線	市町村道	1999	32.0	1	6.2	鋼橋	倉真地内	○					○					H30	Ⅰ											
259	綱川歩道橋	市道国一富部線	市町村道	2019	36.0	1	3.8	鋼橋	岡津地内				○					○		R3	Ⅰ											
260	新橋下橋	市道小山平南4号線	市町村道	2021	25.2	3	4.6	Co橋（RC）	小山平地内					○					○													
261	長間橋	市道長間線	市町村道	2018	15.5	1	10.8	Co橋（PC橋）	上西郷地内				○					○		R3	Ⅰ	●										架替