

都市再生整備計画 事後評価シート  
地域医療再生拠点地区

平成27年 3月

静岡県掛川市

様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	静岡県		市町村名	掛川市		地区名	地域医療再生拠点地区			面積	117.0ha		
交付期間	平成22年度～平成26年度		事後評価実施時期	平成26年度		交付対象事業費	1,289百万円	国費率	0.400				
1) 事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施した事業		基幹事業	道路事業(市道掛川袋井南線、市道高御所結縁寺線、市道長谷縦貫東名線、市道下俣高御所線、市道病院西進入路、市道病院南進入路、市道葛蒲ヶ谷線)									
			提案事業	事業活用調査(まちづくり推進会議事業、事業効果分析調査)									
	当初計画から削除した事業		基幹事業	公園(居沼池公園)		削除/追加の理由			削除/追加による目標、指標、数値目標への影響				
			提案事業	なし		関連事業として掛川市土地開発公社にて整備するものとしたため。			影響なし				
	新たに追加した事業		基幹事業	なし		-			-				
			提案事業	なし		-			-				
交付期間の変更		当初	平成22年度～平成26年度		交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響		なし						
		変更	なし										
2) 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指標		単位	従前値	基準年度	目標値	目標年度	数値		目標	1年以内の	効果発現要因	フォローアップ
								モニタリング	評価値	達成度	達成見込み	(総合所見)	予定時期
	指標1	交通事故ヒヤリ・ハット数	%	50	H21	45	H26		62	×	あり	事業により地区内交通量が増加し、東名高速道路の交差点BOXや一部交差点(未整備路線との交差点)において、ヒヤリハットの機会が多く発生している。また、快適な自動車走行環境が整備されたことから、通過交通が活発になり、歩行者に脅威を与える機会を増やしている。	平成28年8月
	指標2	公園利用の満足度	%	0	H21	67	H26		72	○	あり	病院利用者のリハビリや心の療養に公園が利用されているほか、地元住民の利用も見られた。歩道に段差がなく歩きやすいこと、周辺に緑が多く池もあり、潤いを感じながら快適に歩くことができる場所が満足度の向上に繋がっている。	-
指標3	生活環境の満足度	%	70	H21	77	H26		85	○	あり	地区内道路の整備が進み、歩行ネットワークが充実したこと、移動の利便性が向上したことに加え、近隣に救急体制の整った病院ができたことなどにより、生活環境に不満はないとする人が増えている。	-	
3) その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指標		単位	従前値	基準年度	目標値	目標年度	数値		目標	1年以内の	効果発現要因	フォローアップ
								モニタリング	評価値	達成度※1	達成見込み	(総合所見)	予定時期
	その他の数値指標1	公園利用意向	%	-					67			公園未利用者においては、本調査で公園の存在を知った方も多く、今後機会があったら利用したいとの意向が多くみられた。	-
	その他の数値指標2	歩行者移動の安心・安全度の向上	%	-					67			地区内道路の整備により歩車道分離が進み、歩行ネットワークが充実した。これにより地区内の歩行の利便性が向上した。	-
その他の数値指標3	緊急時・災害時の不安の減少	%	-					51			救急体制が整った病院が直近にできたことや、病院へのアクセス道路が整備されたことにより、緊急時、災害時の不安が減少した。	-	
4) 定性的な効果発現状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>中東遠総合医療センターに市役所、掛川駅等と結び自主運行バスのバス停ができ、公共交通の利便性が向上した。</li> <li>中東遠総合医療センターの救急搬送件数は県内で2番目に多く、周辺道路整備は救急搬送における安全・円滑な搬送に大きく貢献している。</li> <li>まちづくり推進会議開催の際に組織された「高御所まちづくり検討委員会」において、高御所地区のこれからのまちづくりの方向性の話し合いのほか、地域をよく知るための活動として、ホテルの鑑賞会、小笠山のハイキングなどの自然観察会が催されるようになった。</li> <li>事業区域内に新たに工場を建設した3社が「掛川市希望の森づくり」パートナーシップ協定を締結したことにより、中東遠総合医療センター植樹祭をはじめとする掛川市の森づくり活動への協力が得られるようになった。</li> </ul>												
5) 実施過程の評価			実施内容				実施状況				今後の対応方針等		
	モニタリング	なし					都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった						
	住民参加プロセス	地元説明会の実施					都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				● 今後も寄せられた意見について対策が必要な箇所については、随時対応していく。		
	持続的なまちづくり体制の構築	まちづくり推進会議の開催					都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				● 活動は高御所まちづくり委員会の主体的な活動にまかせ、市は必要に応じて後方支援を行う。		

